

Заместителю генерального директора  
по технической политике  
АО ПО «Алтайский шинный комбинат»  
Шурупову К.О.

**Справка**  
**О состоянии трубных кабельных линий в вулканизации на 12,21,22 рядах**

В связи с заменой шинопроводов на данных рядах, требуется замена трубных кабельных линий, так как вывода труб с кабелями питания форматоров вулканизаторов расположены не в тех местах где расположены коробки отбора мощности на шинопроводе. Так же старые трубы с проводами сгнили от сырости и не пригодны к дальнейшей эксплуатации, так как более не защищают кабельные линии на оборудовании, что не соответствует правилам электробезопасности. Фото в приложении.

Замену будем производить силами подрядной организации, так как персонала на данные работы нет. В отделе по капитальному ремонту оборудования всего 4 человека, работающие по графику 4/4. То есть в смену по 2 человека. Данные сотрудники на данный момент занимаются модернизацией ШМ-400, далее вальцы №2 в АКЦ, модернизация оборудования сборочного цеха. Дежурных электромонтеров на участке вулканизации 5 человек из 7 (2 вакансии) в день по 2 человека, в ночь по 1 что тоже не соответствует требованиям по электробезопасности. Своего рабочего персонала не хватает даже на аварийные работы.

Ориентировочная стоимость работ составить 4 500 000 млн.руб

Заместитель технического директора по электроснабжению



Зацепин И.А.

Технический директор



Баяндин А.Е.















